

CIS “Napoli – centro storico”
Stato di attuazione degli interventi al 31/12/2024

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Costo monitorato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione e lavori	Data fine collaudo
B67E19000150006	Comune di Napoli	Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex Convento delle Cappuccinelle per la creazione di un centro di alta formazione delle arti e dell'artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti	7.500.000,00	In progettazione	01/08/2025	01/10/2025	31/12/2027
B63D19000350001	Comune di Napoli	Riqualificazione urbanistica, ambientale e messa in sicurezza della Collina dello Scudillo	3.628.842,72	In progettazione	05/06/2025	02/12/2025	31/12/2026
B63D20000240001	Comune di Napoli	Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli	12.200.000,00	In progettazione	31/05/2025	31/08/2025	31/12/2027
B69D22000140001	Comune di Napoli	"Dal Parco Archeologico della linea 1 al molo San Vincenzo: una passeggiata pubblica"	5.680.309,44	In progettazione	05/05/2025	03/03/2024	30/10/2026
B67H22001670004	Comune di Napoli	Riqualificazione delle aree di accesso al Bosco di Capodimonte	3.183.300,00	In progettazione	31/07/2025	04/11/2025	30/09/2026
B67H19002740001	Comune di Napoli	Riqualificazione Stradale Principali Assi Pedonali e	2.307.547,84	In progettazione	24/09/2024	16/10/2024	30/09/2026

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Costo monitorato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione e lavori	Data fine collaudo
		Viabilistici "popolari" della II Municipalità					
B65F21001090001	Comune di Napoli	Grande Progetto centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari	21.000.000,00	In progettazione	30/09/2025	01/02/2025	20/12/2027
B67E19000140006	Comune di Napoli	Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli	10.000.000,00	In esecuzione	31/12/2024	24/02/2024	30/10/2027
B67E19000130006	Comune di Napoli	"Community Hub" - incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS Trinità delle Monache	6.000.000,00	In progettazione	15/07/2025	16/11/2025	15/12/2027
B61B19001020001	Regione Campania	Progetto di ristrutturazione "Palazzo Penne"	10.000.000,00	In esecuzione	31/01/2025	03/07/2024	10/06/2026
B67H19002730001	Asl Napoli 1 Centro	SS Annunziata la donna e il bambino, la tradizione si rinnova nel nuovo percorso	8.000.000,00	In esecuzione	17/06/2022	08/01/2024	31/12/2026
TOTALE			89.500.000,00				

Fonte: elaborazioni MIC su dati BDU al 31/12/2024