

CIS "Cosenza – centro storico"
Stato di attuazione degli interventi al 31/12/2024

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Importo finanziato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione lavori/forniture	Data fine collaudo
F87I20000480001	Comune di Cosenza	Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico	5.970.451,75	In esecuzione	01/08/2024	02/08/2024	31/12/2025
F83H20001130001	Comune di Cosenza	Riqualificazione di piazza "G. Amendola"	628.649,93	In esecuzione	22/09/2022	24/07/2023	18/09/2024
F87C20000230001	Comune di Cosenza	Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana	678.135,78	In progettazione	10/10/2022	31/01/2025	31/07/2025
F87C20000220001	Comune di Cosenza	Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del Centro Storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica	2.000.000,00	In esecuzione	21/05/2024	05/06/2024	01/07/2025
F85C20000720001	Comune di Cosenza	Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sottoservizi	8.766.337,05	In esecuzione	13/06/2024	28/06/2024	31/12/2026

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Importo finanziato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione lavori/forniture	Data fine collaudo
F83D20000210001	Comune di Cosenza	Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti	1.212.924,00	In progettazione	01/04/2025	02/04/2025	31/07/2026
F83H20001100001	Comune di Cosenza	Riqualificazione dell'area di Porta Piana con sistemazione del parcheggio per la completa fruizione	798.657,75	In esecuzione	10/10/2022	31/07/2023	28/02/2025
F89G20000240001	Comune di Cosenza	Intervento di riqualificazione territoriale tramite i "Giardini Urbani Diffusi"	1.161.684,00	In esecuzione	10/11/2022	23/10/2023	31/07/2025
F89H20000300001	Comune di Cosenza	Riqualificazione della Villa vecchia e delle aree verdi per la rivitalizzazione del Centro Storico	2.731.183,50	In esecuzione	01/08/2024	02/09/2024	01/06/2025
F83H20001110001	Comune di Cosenza	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della Biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione totale	5.083.207,50	In progettazione	18/10/2024	14/01/2025	01/08/2026

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Importo finanziato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione lavori/forniture	Data fine collaudo
F89G20000250001	Comune di Cosenza	Miglioramento dell'accessibilità al centro storico tramite interventi di mobilità sostenibile.	11.231.700,74	In progettazione	31/01/2025	03/02/2025	31/12/2026
F86J20002930001	Provincia di Cosenza	Ristrutturazione e riuso funzionale dell'edificio sede del Liceo Statale "L. Della Valle" di Cosenza	7.700.000,00	In progettazione	28/03/2025	16/05/2025	30/09/2026
F86J20002910001	Provincia di Cosenza	Lavori di Adeguamento Strutturale e Restauro dell'edificio Chiesa S. Teresa d'Avila annessa all'ex Convento dei Padri Carmelitani Scalzi noto altresì come Ex Orfanotrofio Vittorio Emanuele II° in Via Gravina attuale sede dell'I.I.S. "Mancini – Tommasi"	3.660.000,00	In progettazione	15/02/2025	15/03/2025	30/03/2026
F86J20002920001	Provincia di Cosenza	Adeguamento/Miglioramento Strutturale e Restauro del Conservatorio "S. Giacomantonio"	4.930.000,00	In progettazione	20/03/2025	01/04/2025	30/05/2026
F86J20002890001	Provincia di Cosenza	Lavori Adeguamento Strutturale e Restauro del "Convitto Nazionale - B. Telesio"	15.000.000,00	In progettazione	20/03/2025	05/05/2025	30/06/2026

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Importo finanziato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione lavori/forniture	Data fine collaudo
		per utilizzo a Scuola Superiore con annesso convitto ed area a destinazione incontri e convegnistica e realizzazione Incubatore culturale in sinergia con UNICAL ed Associazioni presenti sul territorio					
F83D20007950008	Segretariato Regionale MIC per la Calabria	CreatiCS - Laboratori di restauro e cultura creativa	5.000.000,00	In progettazione	28/02/2025	15/03/2025	31/10/2026
F85F20000470007	Segretariato Regionale MIC per la Calabria	Complesso architettonico di Santa Chiara. Restauro, conservazione e rifunzionalizzazione in centro servizi culturali integrati	5.000.000,00	In progettazione	28/02/2025	15/03/2025	31/10/2026
F85F21001220007	Segretariato Regionale MIC per la Calabria	Biblioteca Nazionale di Cosenza - Interventi di Restauro e per la valorizzazione e l'integrazione con il contesto urbano	3.500.000,00	In progettazione	30/05/2025	05/06/2025	28/12/2026

CUP	Beneficiario	Titolo progetto	Importo finanziato (€)	Stato di attuazione	Data fine progettazione esecutiva	Data avvio esecuzione lavori/forniture	Data fine collaudo
F89J21003200007	Segretariato Regionale MIC per la Calabria	Centro Studi Internazionale Telesio, Bruno e Campanella	3.621.233,00	In progettazione	31/01/2025	01/03/2025	30/10/2025
H29J21001340001	Università della Calabria	Open Incubator	1.325.835,00	In esecuzione	N.A.	23/12/2022	31/12/2025
TOTALE			90.000.000,00				

Fonte: elaborazioni MIC su dati BDU al 31/12/2024